



Obra

IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÕES E-HOUSE DO TIPO ELETROCENTRO, SISTEMA DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO E INFRAESTRUTURA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE LUÍS CORREIA – PI - NÃO DESONERADA.

Bancos

SINAPI - 01/2025 - Piauí  
 SBC - 02/2025 - Piauí  
 SICRO3 - 10/2024 - Piauí  
 ORSE - 12/2024 - Sergipe  
 SEINFRA - 028 - Ceará  
 SETOP - 10/2024 - Minas Gerais  
 AGETOP RODOVIARIA - 10/2024 - Goiás

B.D.I. SERVIÇO / EQUIPAMENTO

25,87% / 15,28%

Encargos Sociais

Não Desonerado:  
 Horista: 114,54%  
 Mensalista: 71,62%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	912.501,02	5,04 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.780,46	0,03 %
3	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS	239.865,51	1,33 %
4	CANTEIRO DE OBRAS	315.503,20	1,74 %
5	SUBESTAÇÕES E- HOUSE (ELETROCENTROS)	12.562.506,94	69,45 %
6	INFRAESTRUTURA SUBTERRÂNEA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO	1.916.820,19	10,60 %
7	CABOS E ACESSÓRIOS	594.341,02	3,29 %
8	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.268.672,10	7,01 %
9	TESTE, COMISSIONAMENTO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E TREINAMENTO	265.821,41	1,47 %
10	SERVIÇOS FINAIS	6.470,30	0,04 %

Total sem BDI 15.239.352,65  
 Total do BDI 2.847.929,50  
 Total Geral 18.087.282,15

**VALOR TOTAL:**

**R\$ 18.087.282,15 (DEZOITO MILHÕES, OITENTA E SETE MIL. DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS)**



Documento assinado digitalmente  
 CHARLITON ESTRELA SANTOS  
 Data: 02/04/2025 09:49:10-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ENGENHARIA PORTO PIAUÍ  
 Diretor/Gerente