


| | | | | | |
|---|---|---|--|------------------|---|
|  | | COMPANHIA DE TERMINAIS, PORTOS E HIDROVIAS DO PIAUI S/A - CNPJ - 19.045.674/0001-30 | | | |
| | | Obra CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL PRÉ-MOLDADO DESTINADO AO TERMINAL PESQUEIRO DE LUÍS CORREIA (TPLC), NO MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA/PI, EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | Bancos SINAPI - 12/2025 - Piauí SBC - 12/2025 - Piauí SICRO3 - 10/2025 - Piauí ORSE - 12/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 10/2025 - Minas Gerais EMOP - 12/2025 - Rio de Janeiro SCO - 12/2025 - Rio de Janeiro PRÓPRIO - 12/2025 - Piauí | B.D.I. 26,91% | Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,33% Mensalista: 71,12% |
| Planilha Orçamentária Resumida | | | | | |
| Item | Descrição | Quant. | Total | Peso (%) | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 1 | R\$ 996.382,97 | 6,92 % | |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | R\$ 197.316,53 | 1,37 % | |
| 3 | CANTEIRO DE OBRAS | 1 | R\$ 273.330,89 | 1,90 % | |
| 4 | MOVIMENTO DE TERRA | 1 | R\$ 779.639,49 | 5,41 % | |
| 5 | INFRAESTRUTURA DO GALPÃO | 1 | R\$ 2.165.491,08 | 15,04 % | |
| 6 | SUPERESTRUTURA DO GALPÃO | 1 | R\$ 3.428.832,47 | 23,81 % | |
| 7 | COBERTURA GALPÃO | 1 | R\$ 1.576.107,47 | 10,95 % | |
| 8 | ALVENARIA DE BLOCOS PARA VEDAÇÃO VERTICAL DO GALPÃO | 1 | R\$ 969.213,27 | 6,73 % | |
| 9 | PISOS INDUSTRIAL GALPÃO | 1 | R\$ 909.924,84 | 6,32 % | |
| 10 | RAMPAS DE ACESSO | 1 | R\$ 453.626,92 | 3,15 % | |
| 11 | ESQUADRIAS | 1 | R\$ 103.440,35 | 0,72 % | |
| 12 | PINTURA SUPERFÍCIE EXTERNA DO GALPÃO - BRANCO | 1 | R\$ 140.561,76 | 0,98 % | |
| 13 | INSTALAÇÕES | 1 | R\$ 1.997.061,81 | 13,87 % | |
| 14 | ESCADA | 1 | R\$ 250.806,70 | 1,74 % | |
| 15 | SERVIÇOS FINAIS | 1 | R\$ 156.386,99 | 1,09 % | |
| | | | Total sem BDI | 11.347.577,67 | |
| | | | Total do BDI | 3.050.545,87 | |
| | | | Total Geral | 14.398.123,54 | |
| <div>Charlton Estrela Santos</div> <div>Diretor/Gerente</div> | | | | | |